


Warszawa, dn. 07.12.2011

Harmonogram prac budowlanych dotyczących budynku C4 jest następujący:

Lp.	Rodzaj prac	Termin wykonania
1	Roboty przygotowawcze i uzbrojenie terenu	Prace zakończone
2	Stan zerowy	Lipiec 2012
3	Stan surowy otwarty	Listopad 2012
4	Stan surowy zamknięty	Luty 2013
5	Stan wykończeniowy wewnętrzny	Kwiecień 2014
6	Stan wykończeniowy zewnętrzny	Kwiecień 2014
7	Instalacje	Kwiecień 2014
8	Mała architektura	Kwiecień 2014

Z poważaniem:
mgr inż. Andrzej Woźny

Dyrektor Grupy Budów
Andrzej Woźny
Dyrektor projektu Ostoja Wilanów